

REPLACEMENT CHUTE EU-EV



*C.S.P. AMIENS
CATELAS*

Dossier PRO

CALENDRIER

0	Etablissement du document	23/09/13	A BOUSAKEN		ThDEPREZ		B LOISELEUX	
Ind.	Modification	Date	Etabli	Visa	Vérifié	Visa	Approuvé	Visa

MAITRE DE L'OUVRAGE : **SDIS DE LA SOMME**
7 allée bicêtre
B.P. 2606
80026 AMIENS Cedex

Echelle .

Date 23 SEPTEMBRE 2013

Format A4

Projet :	CSP Amiens - Catelas
----------	----------------------















ACTIVOTEL 1
5 rue Baudouin IX
B.P. 10020
59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Tél : 03.20.59.15.50

Fax : 03.20.67.28.76

thierry.deprez@ingerop.com

FICHER	REFERENCE																						
	I	G	N	N	O	R	E	E	3	7	6	9	P	R	O	P	E	G	E	3	0	0	0

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2014					
					Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév
1	ETUDES	9,2 sm	Ven 13/09/13	Ven 15/11/13	 ETUDES					
2	Dossier DCE	9 jours	Ven 13/09/13	Mer 25/09/13	13/09 	Dossier DCE				
3	Mise en publicité	1 sm	Lun 07/10/13	Ven 11/10/13		07/10 	Mise en publicité			
4	Appels d'offres	3 sm	Lun 14/10/13	Ven 01/11/13		14/10 	Appels d'offres			
5	ACT	1 sm	Lun 04/11/13	Ven 08/11/13			04/11 	ACT		
6	Concertation M. d'Ouvrage	1 sm	Lun 11/11/13	Ven 15/11/13			11/11 	Concertation M. d'Ouvrage		
7	TRAVAUX	10 sm	Lun 25/11/13	Ven 31/01/14			 TRAVAUX			
8	O.S. Travaux	0 sm	Lun 25/11/13	Lun 25/11/13			25/11 	O.S. Travaux		
9	Plan de retrait amiante	5 jours	Lun 25/11/13	Ven 29/11/13			25/11 	Plan de retrait amiante		
10	Délais d'instruction du plan de retrait amiante y compris préparation de chantier	1 mois	Lun 02/12/13	Ven 27/12/13			02/12 	Délais d'instruction du plan de retrait amiante y compris préparation de chantier		
11	Travaux 3 semaines colonnes 1	3 sm	Lun 06/01/14	Ven 24/01/14				06/01 	Travaux 3 semaines colonnes 1	
12	Travaux 3 semaines colonnes 2	3 sm	Lun 13/01/14	Ven 31/01/14				13/01 	Travaux 3 semaines colonnes 2	